

Załącznik nr 9

Realizacja programów wieloletnich ujętych w załączniku do WPF - stan na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe ogółem (w zł)	Nakłady/ wydatki poniesione w trakcie 2024 roku (w zł)	Wskaźnik realizacji na dzień 31.12.2024 (w %)	Uwagi
1	„Program Erasmus+ KA2 W zgodzie z natura wyruszamy w świat" - wydatek bieżący	2023-2024	219 478,15	89 510,42	Realizacja zadania została ukończona w 2024 roku	Zadanie było realizowane zgodnie z harmonogramem,
2	„Skuteczne wdrażanie programu ochrony powietrza dla woj. podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego „Podkarpackie - żyj i oddychaj" - wydatek bieżący	2024-2029	882 469,00	11 712,20	1,33	Realizacja zadania zostało rozpoczęta w grudniu 2024 roku, niewykorzystane środki po stronie dochodów zostaną wprowadzone do budżetu 2025 jako przychody budżetu na zwiększenie większych wydatków niż pierwotnie planowano
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na długości około 3.460 km w miejscowości Będziemyśl	2023-2024	1 750 885,23	1 346 650,73	Realizacja zadania została ukończona w 2024 roku	Inwestycja była realizowana zgodnie z harmonogramem. Podana kwota wydatków uwzględnia zwrot podatku VAT
4	Budowa budynku żłobka z łącznikiem do istniejącego budynku przedszkola na działkach nr ewid. 441/7, 1677/14, 1676/6, 1675/3, 442/16 położonych w Sędziszowie Małopolskim” realizowanego w ramach programu pn. „Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny MALUCH” 2022-2029.	2024-2025	6 007 422,51	2 299 589,45	38,28	Inwestycja jest realizowana zgodnie z harmonogramem

5	„Przewozy Autobusowe o charakterze użyteczności publicznej w latach 2025-2034” - wydatek bieżący,	2025-2029	5 938 994,88	0,00	0,00	Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2025-2029. W 2024 roku zostało wprowadzona do WPF, by było możliwe rozpoczęcie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy dotyczącej części realizowanej w 2025 roku
6	Budowa ulicy 1 KZ, rozbudowa ulicy M.Konopnickiej i Armii Krajowej w Sędziszowie Małopolskim	2020-2024	12 054 665,79	4 409 403,06	Realizacja zadania została ukończona w 2024 roku	Inwestycja była realizowana zgodnie z harmonogramem
7	Przebudowa, rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody i zasilaniem elektrycznym w miejscowości Góra Ropczycka	2022-2024	6 564 354,78	2 598 463,38	Realizacja zadania została ukończona w 2024 roku	Inwestycja była realizowana zgodnie z harmonogramem. Podana kwota wydatków w 2024 roku uwzględnia zwrot podatku VAT
8	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 107605R w Czarnej Sędziszowskiej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 987 do drogi powiatowej nr 1330R w Boreczku	2023-2025	13 901 323,02	8 008 596,61	66,53	Inwestycja jest realizowana zgodnie z harmonogramem,
9	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Sędziszowie Małopolskim	2023-2024	7 115 000,00	3 629 255,37	Realizacja zadania została ukończona w 2024 roku	Inwestycja była realizowana zgodnie z harmonogramem. Podana kwota wydatków w 2024 roku uwzględnia zwrot podatku VAT
10	Remont starej części wraz z dostosowaniem dla niepełnosprawnych uczniów w Szkole Podstawowej w Czarnej Sędziszowskiej	2023-2024	123 233,00	100 000,00	Realizacja zadania została ukończona w 2024 roku	Inwestycja była realizowana zgodnie z harmonogramem

11	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 107629R ul. Południowa na odcinku od km 0+037,00 km do km 0+800,00 wraz z niezbędną infrastrukturą i przebudową sieci uzbrojenia terenu w miejscowości Sędziszów Małopolski	2024-2025	4 900 000,00	1 948 479,88	39,76	Inwestycja jest realizowana zgodnie z harmonogramem
12	„Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sędziszowie Małopolskim”	2025-2026	3 541 666,00	0,00	0,00	Inwestycja planowana jest do realizacji w latach 2025-2029. W 2024 roku została wprowadzona do WPF, by spełnić zadość wymaganiom postępowania aplikacyjnego o środki zewnętrzne oraz było możliwe było rozpoczęcie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy
13	Budowa budynku Domu Ludowego z pomieszczeniami dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w sołectwie Ruda - etap I”,	2024-2025	1 840 000,00	1 045 899,68	56,84	Inwestycja jest realizowana zgodnie z harmonogramem Podana kwota wydatków w 2024 roku uwzględnia zwrot podatku VAT
14	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP w Będziemyślu	2024-2025	5 000 000,00	1 247 790,79	24,96	Inwestycja jest realizowana zgodnie z harmonogramem
15	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sędziszów Małopolski	2024-2025	733 000,00	142 438,20	19,43	Inwestycja jest realizowana zgodnie z harmonogramem. Podana kwota wydatków w 2024 roku to zaliczka uregulowana zgodnie w wymogami wynikającymi z umowy na dofinansowanie inwestycji
16	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do wniosku o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych,	2024-2025	47 500,00	2 155,70	4,54	Inwestycja jest realizowana zgodnie z harmonogramem