

Realizacja programów wieloletnich

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe ogółem w zł	Nakłady/ wydatki poniesione w zł	Wskaźnik realizacji	Uwagi
1.	Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych w Sędziszowie Małopolskim poprzez utworzenie i funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej	2022-2023	1 253 586,57	1 236 206,19	98,61	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z harmonogramem
2	„Program Erasmus+ KA2 Współpraca partnerska/Szkoła Wspierania stałego dostępu do edukacji Wzmacnianie gotowości cyfrowej szkół STAND	2022-2023	87 776,96	87 776,96	100,00	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z harmonogramem
3	„Program Erasmus+ KA2 W zgodzie z naturą wyruszamy w świat"	2023-2024	219 478,15	122 729,64	55,92	Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z harmonogramem
4	Budowa Podmiejskiej kolei Aglomeracyjnej - PKA : Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej - modernizacja parkingów i dróg przejazdowych zintegrowanego węzła przesiadkowego pomiędzy różnymi środkami transportu pasażerskiego w Sędziszowie Małopolskim"	2021-2023	2 704 000,00	2 581 008,53	95,45	Inwestycja została zrealizowana zgodnie z harmonogramem
5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami i zasilaniem energetycznym dla miejscowości Będziemyśl	2021-2023	2 788 932,00	2 553 090,32	91,54	Inwestycja została zrealizowana zgodnie z harmonogramem
6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na długości około 3.460 km w miejscowości Będziemyśl	2023-2024	1 698 424,00	81 300,81	4,79	Inwestycja jest realizowana zgodnie z harmonogramem

7	Budowa ulicy 1 KZ, rozbudowa ulicy M.Konopnickiej i Armii Krajowej w Sędziszowie Małopolskim	2020-2024	10 900 244,00	7 346 486,57	67,40	Inwestycja jest realizowana zgodnie z harmonogramem
8	Rozbudowa oraz budowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Góra Ropczycka	2021-2023	4 905 413,52	4 905 413,52	100,00	Inwestycja została zrealizowana zgodnie z harmonogramem
9	Przebudowa, rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody i zasilaniem elektrycznym w miejscowości Góra Ropczycka	2022-2024	7 128 652,17	3 194 925,97	44,82	Inwestycja jest realizowana zgodnie z harmonogramem,
10	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 107605R w Czarnej Sędziszowskiej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 987 do drogi powiatowej nr 1330R w Boreczku	2023-2025	13 831 323,02	1 240 126,41	8,97	Inwestycja jest realizowana zgodnie z harmonogramem,
11	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Sędziszowie Małopolskim	2023-2024	6 845 000,00	3 629 255,37	53,02	Inwestycja jest realizowana zgodnie z harmonogramem
12	Remont starej części wraz z dostosowaniem dla niepełnosprawnych uczniów w Szkole Podstawowej w Czarnej Sędziszowskiej	2023-2024	123 233,00	19 500,00	15,82	Inwestycja jest realizowana zgodnie z harmonogramem
13	Budowa budynku żłobka z łącznikiem do istniejącego budynku przedszkola na działkach nr ewid. 441/7, 1677/14, 1676/6, 1675/3, 442/16 położonych w Sędziszowie Małopolskim” realizowanego w ramach programu pn. „Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” 2022-2029.	2024-2025	5 822 422,51	0,00	0,00	Inwestycja planowana jest do realizacji w latach 2024-2025. W 2023 roku została wprowadzona do WPF, by było możliwe rozpoczęcie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy